

조건부합격(보완) 승강기 보완완료통보서

고객안내번호		4040-2605-0243-2	접 수 번 호		4040-20260430-00002
건 물 명		이층현대아파트			
건 물 주 소		경기도 평택시 송탄로 90(이층동)			
검 사 종 류		정기검사	관할검사기관	평택안전지사	
검 사 실 시 일		2026.06.17 ~ 2026.06.19	보 완 기 간	2026.06.19~2026.08.18	
상세내역					
차수	호기(설치장소)	검사항목	부 적 합 내 용		조치결과
1차	1(101-1)	1.2.2.1	슬라브, 기계실 바닥의 개구부 덮개 설치상태 불량 (기계실 바닥 슬라브 미부착)		
1차	2(101-2)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (15층 좌측 도어슈 볼트 1개 손상됨)		
1차	4(102-1)	1.3.8	안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 레일 급유기 오일 부족)		
1차	4(102-1)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (승강기 출발 시 롤백현상 있음)		
1차	5(102-2)	1.4.4	문닫힘안전장치 작동상태 불량 (비접촉 문닫힘안전장치 작동상태 불량)		
1차	6(102-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (6,14층 승장문 들림 방지장치 미설치)		
1차	7(103-1)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (과속조절기 인장추 처짐 위치 불량)		
1차	8(103-2)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (3,5층 승장문 들림 방지장치 미설치)		
1차	9(103-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (6,10층 승장문 들림 방지장치 미설치)		
1차	10(104-1)	1.4.1	카 내 비상조명장치 작동 안됨		
1차	10(104-1)	1.4.2	카 지붕 비상조명장치 작동 안됨		
1차	10(104-1)	1.4.4	문닫힘안전장치 작동상태 불량 (비접촉식 문닫힘안전장치 작동상태 불량)		
1차	10(104-1)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (승강기 출발 시 롤백현상 있음)		
1차	10(104-1)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (3층 승장문 도어슈 우레탄 손상)		
1차	11(104-2)	1.4.4	문닫힘안전장치 작동상태 불량 (접촉식 문닫힘안전장치 작동상태 불량)		
1차	11(104-2)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (4,5층 승장문 도어슈 우레탄 손상)		
1차	11(104-2)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (5층 승장문 개폐시 간섭 소음 발생)		
1차	13(105-2)	1.3.8	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 레일 급유기 오일 부족)		
1차	13(105-2)	1.5.1.2	로프 단말부 설치상태 불량 (카측 로프 단말부 이중너트 체결 불량)		
1차	13(105-2)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (5,8,9,14층 승장문 들림방지 미설치)		
1차	13(105-2)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (1층 승강장문 이탈방지장치 안전성평가 스티커 부착상태 불량)		
1차	14(105-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (6층 승장문 들림방지 미설치)		
1차	15(106-1)	1.2.1.6	피트 청결상태 불량		

차수	호기(설치장소)	검사항목	부 적 합 내 용	조치결과
1차	16(106-2)	1.4.4	문닫힘안전장치 작동상태 불량 (비접촉식 문닫힘안전장치 작동상태 불량)	
1차	16(106-2)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (1층 승강장문 이탈방지장치 안전성평가 스티커 부착상태 불량)	
1차	17(106-3)	1.4.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (5층 승강문 스위치 커버 없음)	
1차	17(106-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (13층 승강문 들림방지 미설치)	
1차	17(106-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (1층 승강장문 이탈방지장치 안전성평가 스티커 미부착)	
1차	18(107-1)	1.4.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (5,10,14층 승강문 스위치 커버 없음)	
1차	18(107-1)	1.7.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 상부 추락방지안전장치 스위치 작동간격 및 고정상태 불량)	
1차	19(107-2)	1.4.1	비상통화 버튼 작동 시 음향 또는 통화신호 작동 및 노란색 표시의 등이 점등 안됨	
1차	19(107-2)	1.4.1	카 내 비상조명장치 작동 안됨	
1차	19(107-2)	1.4.2	카 지붕 비상조명장치 작동 안됨	
1차	19(107-2)	1.4.4	비상잠금해제장치 설치상태 불량 (1층 승강문 잠금 해제장치 설치상태 불량)	
1차	19(107-2)	1.4.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (6,7층 승강문 스위치 커버 없음)	
1차	19(107-2)	1.9.2	바이패스 장치 작동상태 불량 (바이패스 작동시 경보음 미작동)	
1차	19(107-2)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (8층 승강문 도어슈 우레탄 손상)	
1차	20(107-3)	1.5.1.2	로프 단말부 설치상태 불량 (카측 로프 단말부 이중너트 체결 불량)	
1차	20(107-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (12,16층 승강문 도어슈 우레탄 손상)	
1차	20(107-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (11층 승강문 개폐시 간섭 소음 발생)	
1차	20(107-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (8층 승강문 들림 방지장치 미설치)	
1차	21(108-1)	1.3.5	로프의 이탈을 막는 장치 설치상태 불량 (운행중 권상기 주도르레 로프이탈방지장치 간섭 소음 발생)	
1차	21(108-1)	1.5.1.2	로프 단말부 설치상태 불량 (카측 로프 단말부 이중너트 체결 불량)	
1차	21(108-1)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (11,14,19층 승강문 도어슈 우레탄 손상)	
1차	21(108-1)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (3층 승강문 들림 방지장치 미설치)	
1차	22(108-2)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (2,5,6,8,11,15,16,17,19,20층 승강문 도어슈 우레탄 손상)	
1차	23(108-3)	1.3.6	어린이 손끼임방지를 위한 승강장문 틈새 초과 (6층 우측)	
1차	23(108-3)	1.3.6	어린이의 손이 틈새에 끼이거나 밀려 들어가는 위험을 방지하기 위한 수단 설치상태 불량 (2층 승강 어린이손끼임방지수단 설치상태 불량)	
1차	23(108-3)	1.4.4	문닫힘안전장치 작동상태 불량 (비접촉식 문닫힘안전장치 작동상태 불량)	
1차	23(108-3)	1.7.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (추락방지안전장치 스위치 연결부 체결 불량)	
1차	23(108-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (11층 승강 도어이탈방지장치 고정 볼트 체결불량)	
1차	24(109-1)	1.7.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (과속조절기 인장추 상향 조정 요함)	
1차	24(109-1)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (11층 도어이탈방지장치 고정볼트 1개 미체결)	
1차	25(109-2)	1.4.1	카 내 비상통화장치 유지관리업체 등으로 연결 안됨	
1차	26(109-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (승강기 운행 시 6-7층 사이 간섭소음발생)	

차수	호기(설치장소)	검사항목	부 적 합 내 용	조치결과
1차	27(110-1)	1.2.2.1	출입문 잠금장치 설치상태 불량 (기계실 출입문 시건 안됨)	
1차	27(110-1)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (과속조절기 인장추 바닥과 간섭됨)	
1차	29(110-3)	1.7.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (과속조절기 스위치 작동간격 불량)	
1차	33(112-1)	1.2.2.1	기계실 조명 설치상태 불량 (기계실 조명 고정상태 불량)	
1차	33(112-1)	1.5.1.2	로프 단말부 설치상태 불량 (카축 로프 단말부 이중너트 체결 불량)	
1차	34(112-2)	1.3.6	어린이의 손이 틈새에 끼이거나 말려 들어가는 위험을 방지하기 위한 수단 설치상태 불량 (6,10층 어린이손끼임방지수단 부착상태 불량)	
1차	34(112-2)	1.5.1.2	로프 단말부 설치상태 불량 (카축 로프 단말부 이중너트 체결 불량)	
1차	35(112-3)	1.5.1.2	로프 단말부 설치상태 불량 (카축 로프 단말부 이중너트 체결 불량)	
1차	40(114-2)	1.3.6	어린이의 손이 틈새에 끼이거나 말려 들어가는 위험을 방지하기 위한 수단 설치상태 불량 (4,7층 어린이손끼임방지수단 부착상태 불량)	
1차	40(114-2)	1.4.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (2층 승강문 스위치 커버 없음)	

※ 부적합내용에 대한 검사항목별 검사기준내용은 승강기 설치검사 및 안전검사기준을 확인하시기 바랍니다.

상기 부적합사항에 대한 보완조치가 완료되었음을 통보합니다.

년

월

일

신청인 :

연락처 :

승강기와의관계 :

한국승강기안전공단이사장 귀하